



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
เทศบาลตำบลหนองแก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานเทศบาลตำบลหนองแก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียน หนองโก โนนประดู่ จาก กม. ๐+๐๐ ถึง ๐+๑๓๕ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร	๓๑๘,๐๐๐.๐๐	√	-	-	-	๓๑๘,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๗ - พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย บุญส่ง - สระหนองกลางแก้ว จาก ๐+๐๐ ถึง ๐+๑๐๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๑๖ ตารางเมตร	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	√	-	-	-	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เมษายน ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย นภ.ถ.๒๓๐๐๕ ถึงบ้านทุ่งกกทั้น จาก กม. ๒+๔๕๐ ถึง ๒+๖๐๕ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๓๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	√	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	มีนาคม ๒๕๖๘ - พฤษภาคม ๒๕๖๘
๔	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับคอนกรีตเดิม หน้าบ้านนายจเรรัตน์ ดิวทอง ถึง บ้านนายดาว สืบสิริ จำนวน ๓ ช่วง ช่วงที่ ๑ จาก กม. ๐+๐๐ ถึง ๐+๑๑๐ ช่วงที่ ๒ จาก กม. ๐+๑๑๕ ถึง ๐+๒๑๙ ช่วงที่ ๓ จาก กม. ๐+๒๒๗ ถึง ๐+๓๒๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร รวมความยาว ๓๐๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑ ๒๓๒ ตารางเมตร	๔๙๒,๗๐๐.๐๐	√	-	-	-	๔๙๒,๗๐๐.๐๐	กองช่าง	เมษายน ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๘

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานเทศบาลตำบลหนองแก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๕	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบมีฝาปิด บ้านนางจิตร ถึง บ้านนายเบ้ง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองแกกลาง ขนาดกว้าง ๐.๕๐ x ๐.๕๐ ยาว ๙๖.๐๐ เมตร จาก กม. ๐+๐๐ ถึง ๐+๐๙๖	๒๓๒,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๒๓๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	มีนาคม ๒๕๖๘ - เมษายน ๒๕๖๘
๖	โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งกกทัน ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร	๒๔๗,๗๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๒๔๗,๗๐๐.๐๐	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๗ - พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๗	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ บ้านสระแก้ว ขนาดกว้าง ๒๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๐๒ ตารางเมตร	๒๙๕,๘๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๒๙๕,๘๐๐.๐๐	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๗ - พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทำผิวแอสฟัลท์ติกทับคอนกรีตเดิมสาย บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๒ ถึง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแกเหนือ จาก กม. ๐+๐๐ ถึง ๐+๒๐๐ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑ ๐๐๐ ตารางเมตร	๓๙๙,๑๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๓๙๙,๑๐๐.๐๐	กองช่าง	เมษายน ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๘

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานเทศบาลตำบลหนองแก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทำผิวแอสฟัลต์ติกทับคอนกรีตเดิมสาย บ้านนางหนูร ถึง บ้านนายทุย นามโส หมู่ที่ ๙ บ้านพุทไธสงค์ จาก กม. ๐+๐๐ ถึง ๐+๐๘๐ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	√	-	-	-	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เมษายน ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๘
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ่อนไก่อ - นานายหมอน บ้านหนองผือน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ โดยการลงหินคลุก จาก กม. ๐+๐๐ ถึง ๑+๐๕๐ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑ ๐๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓ ๑๕๐ ตารางเมตร	๒๑๓,๐๐๐.๐๐	√	-	-	-	๒๑๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๗ - พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองโก ถึง บ้านสำราญสุข หมู่ที่ ๖ ถึง หมู่ที่ ๗ โดยการลงหินคลุก จาก กม. ๐+๔๐๐ ถึง ๑+๓๐๐ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓ ๖๐๐ ตารางเมตร	๒๔๓,๐๐๐.๐๐	√	-	-	-	๒๔๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๗ - ธันวาคม ๒๕๖๗
๑๒	โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก มีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๒.๘๐ ตารางเมตร	๙๓,๑๐๐.๐๐	√	-	-	-	๙๓,๑๐๐.๐๐	กองช่าง	มีนาคม ๒๕๖๘ - เมษายน ๒๕๖๘

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานเทศบาลตำบลหนองแก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทำผิว แอสฟัลท์ติกทับคอนกรีตเดิม สายบ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๒ ถึง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแกเหนือ ดำเนินการก่อสร้าง ความยาว ๒๕๗ เมตร	๔๙๖,๙๐๐.๐๐	√	-	-	-	๔๙๖,๙๐๐.๐๐	กองช่าง	มีนาคม. ๒๕๖๘ – พฤษภาคม ๒๕๖๘
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย นก.ถ.๒๓๐๐๕ หมู่ที่ ๒ บ้านสระแก้ว ถึงหมู่ที่ ๘ บ้านหนองแกเหนือ	๔๙๙,๔๐๐.๐๐	√	-	-	-	๔๙๙,๔๐๐.๐๐	กองช่าง	พฤษภาคม ๒๕๖๘ – กรกฎาคม ๒๕๖๘
๑๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนลาดยางสาย หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๘ (แบบโซล่าเซลล์) จำนวน ๑๕ จุด	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	√	-	-	-	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๗
๑๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน (แบบโซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งกกท้น จำนวน ๖ จุด	๙๐,๐๐๐.๐๐	√	-	-	-	๙๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๗ – พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๑๗	โครงการก่อสร้างห้องน้ำกองคลังสำนักงานเทศบาล ตำบลหนองแก	๗๕,๐๐๐.๐๐	√	-	-	-	๗๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	มี.ค. ๒๕๖๘ – พ.ค. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

๒.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันในพื้นที่ ตำบลหนองแก	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	๐	สำนักปลัด -งานป้องกันฯ	เมษายน ๒๕๖๘ – พฤษภาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ตำบลหนองแก	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๒๙,๙๙๘.๐๐	สำนักปลัด -งานป้องกันฯ	๑๕-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ตำบลหนองแก	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด -งานป้องกันฯ	มิถุนายน ๒๕๖๘
๔	อุดหนุนศูนย์ต่อต้านยาเสพติด จังหวัด หนองบัวลำภู	๔๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด -งานป้องกัน	ตุลาคม ๒๕๖๗
๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๕,๙๙๕.๐๐ งบคงเหลือ ๔,๐๐๕.๐๐	สำนักปลัด -งานป้องกัน	พฤษภาคม ๒๕๖๘
๖	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.)	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	งบคงเหลือ ๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด -งานป้องกัน	-
๗	โครงการอบรมซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย ระดับตำบล	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	งบคงเหลือ ๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด -งานป้องกัน	-
๘	โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันระงับอัคคีภัย	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	งบคงเหลือ ๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด -งานป้องกัน	-

๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการจ้างเหมาบริการรับส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	√	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด -งานส่งเสริมฯ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการเข้าร่วมประกวดกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค	๓๐,๐๐๐.๐๐	√	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด -งานส่งเสริมฯ	มกราคม ๒๕๖๘
๒	โครงการตรวจประเมินผลการดำเนินกิจกรรม ชมรม TO BE NUMBER ONE เทศบาลตำบล หนองแก	๓๐,๐๐๐.๐๐	√	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด -งานส่งเสริมฯ	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๘
๓	โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนว พระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย	๑๐,๐๐๐.๐๐	√	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด -งานส่งเสริมฯ	กรกฎาคม ๒๕๖๘
๔	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ เยาวชนเทศบาลตำบลหนองแก	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	√	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด -งานส่งเสริมฯ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗
๕	โครงการอบรมให้ความรู้ในการดูแลและ เสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพใจผู้สูงวัยตำบล หนองแก	๖๐,๐๐๐.๐๐	√	-	-	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด -งานส่งเสริมฯ	เมษายน ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองแก	๑๐,๐๐๐.๐๐	√	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด -การศึกษา	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติเทศบาลตำบลหนองแก	๕๐,๐๐๐.๐๐	√	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด -การศึกษา	มกราคม ๒๕๖๘
๓	โครงการวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองแก	๑๐,๐๐๐.๐๐	√	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด -การศึกษา	สิงหาคม ๒๕๖๘
๔	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานเทศบาล ตำบลหนองแก	๑๐,๐๐๐.๐๐	√	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด -การศึกษา	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลหนองแก	๔๙,๐๐๐.๐๐	√	-	-	-	๔๙,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด -การศึกษา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็ก ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนอง แก	๓๒,๕๐๐.๐๐	√	-	-	-	๓๒,๕๐๐.๐๐	สำนักปลัด -การศึกษา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองแก	๒๓๖,๖๔๐.๐๐	√	-	-	-	๒๓๖,๖๔๐.๐๐	สำนักปลัด -การศึกษา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก	๒๐,๐๐๐.๐๐	√	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด -การศึกษา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็ก ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนอง แก	๒๙,๐๐๐.๐๐	√	-	-	-	๒๙,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด -การศึกษา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๑๐	โครงการอบรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง	๖,๐๐๐.๐๐	√	-	-	-	๖,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด -การศึกษา	พฤษภาคม ๒๕๖๘
๑๑	ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองแก	๗๐๕,๖๐๐.๐๐	√	-	-	-	๓๒๗,๓๖๐.๐๐ งบคงเหลือ ๓๗๘,๒๔๐.๐๐	สำนักปลัด -การศึกษา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๑๒	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วย กิจกรรมจักรยานขาไถ	๑๐,๐๐๐.๐๐	√	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด -การศึกษา	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๑๓	โครงการแข่งกีฬาต้านยาเสพติด“หนองแกต้าน ยาเสพติด”	๑๐,๐๐๐.๐๐	√	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด -การศึกษา	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๑๔	โครงการแข่งขันกีฬาเกลียวสัมพันธ์ประชาชน ท้องถิ่น อำเภอศรีบุญเรือง	๒๐,๐๐๐.๐๐	√	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด -การศึกษา	มกราคม ๒๕๖๘
๑๕	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอศรีบุญเรือง เพื่อจัดโครงการบริหารการจัดงานพระราชพิธี และงานรัฐพิธีในส่วนภูมิภาค	๓๐,๐๐๐.๐๐	√	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
๑๖	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอศรีบุญเรือง เพื่อจัดโครงการมหกรรมของดีศรีบุญเรือง เมือง เกษตรพอเพียง	๕๐,๐๐๐.๐๐	√	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	มีนาคม ๒๕๖๘
๑๗	อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด หนองบัวลำภู	๓๐,๐๐๐.๐๐	√	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

๓.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการอุดหนุน ประเพณีบุญบั้งไฟตำบล หนองแก	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด -งานการศึกษา	พฤษภาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการประเพณีลอยกระทง	๙๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๙๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด -งานการศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๗- พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๓	โครงการวันเข้าพรรษา	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด -งานการศึกษา	กรกฎาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด -งานสาธารณสุข	สิงหาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านสาธารณสุข	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด -งานสาธารณสุข	กันยายน ๒๕๖๗
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด -งานสาธารณสุข	งบคงเหลือ ๕๐,๐๐๐
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย ราชนารี	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด -งานสาธารณสุข	มิถุนายน ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	√	-	-	สำนักปลัด -งานสาธารณสุข	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘

๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในที่ สาธารณะประโยชน์	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	√	-	-	สำนักปลัด -งานส่งเสริมฯ	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ	๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๓๖,๖๐๐.๐๐ งบคงเหลือ๓,๔๐๐.๐๐	สำนักปลัด -งานส่งเสริมฯ	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘
๒	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม และ ความเข้มแข็งภายในองค์กรให้กับคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาลและพนักงานจ้าง	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด -งานส่งเสริมฯ	มีนาคม ๒๕๖๘
๓	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด -งานส่งเสริมฯ	สิงหาคม ๒๕๖๘
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๘,๙๙๐.๐๐ งบคงเหลือ ๑,๐๑๐.๐๐	สำนักปลัด -งานส่งเสริมฯ	กรกฎาคม ๒๕๖๘
๕	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด -งานส่งเสริมฯ	มิถุนายน ๒๕๖๘
๖	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด -งานส่งเสริมฯ	สิงหาคม ๒๕๖๘
๗	โครงการบริหารศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอำเภอศรีบุญเรือง (สถานที่กลาง)	๑๒,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๒,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด -งานส่งเสริมฯ	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘
๘	โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับแผนที่ภาษี และงานจัดเก็บรายได้	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๘,๙๙๐.๐๐งบคงเหลือ ๑,๐๑๐.๐๐	กองคลัง	มิถุนายน ๒๕๖๘

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน เทศบาลตำบลหนองแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ -เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ/ กิจกรรม ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	๑๗	๔,๗๙๓,๗๐๐	๑๗	-	-	-	๔,๗๙๓,๗๐๐	๐	
ยุทธศาสตร์ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม	๑๔	๗๘๐,๐๐๐	๑๐	-	๑	๓	๗๓๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	
ยุทธศาสตร์ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	๒๐	๑,๖๒๘,๗๔๐	๑๙	-	-	-	๑,๖๒๘,๗๔๐	-	
ยุทธศาสตร์ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๔	๔๗๐,๐๐๐	๓	-	-	๑	๔๒๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	
ยุทธศาสตร์ ๕ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๒	๒๐,๐๐๐	-	-	๒	-	๐	๒๐,๐๐๐	
ยุทธศาสตร์ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	๘	๗๗,๐๐๐	๗	-	๑	-	๖๗,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	
รวม	๖๕	๗,๗๖๙,๔๔๐	๕๖	-	๔	๔	๗,๖๓๙,๔๔๐	๑๓๐,๐๐๐	

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน

เทศบาลตำบลหนองแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ -เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๘) สรุปได้ดังนี้

โครงการในเทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน จำนวน ๖๕ โครงการ

⇒ รายงานสถานการณ์ดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	จำนวน ๖๕ โครงการ
⇒ ดำเนินการเสร็จแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๑๕	จำนวน ๕๖ โครงการ
⇒ อยู่ระหว่างดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๐	จำนวน ๐ โครงการ
⇒ ยังไม่ดำเนินการ	จำนวน ๔ โครงการ
⇒ คิดเป็นร้อยละ ๖.๑๕	